

臺中農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		356,287,000	101,750,000		458,037,000	235,956,000	163,206,615		163,206,615	69.17	-72,749,385	-30.83	主要係馬力埔支線及白冷圳分線等改善工程施工計畫送水保局審查中。另中興嶺調整池A區及B區引水管線分流工程等2件係委託臺中市政府水利局代為辦理，雖已發包，但未開工，致執行落後。	後續將依工程進度及契約所訂工期完工，並積極辦理計價付款，以提升執行率。
一次性項目		356,287,000	101,750,000		458,037,000	235,956,000	163,206,615		163,206,615	69.17	-72,749,385	-30.83		
土地				200,000	200,000	200,000	193,431		193,431	96.72	-6,569	-3.28		
土地改良物		315,487,000	101,750,000	-1,365,000	415,872,000	207,181,000	154,552,105		154,552,105	74.60	-52,628,895	-25.40		
房屋及建築				1,165,000	1,165,000	1,165,000	1,164,455		1,164,455	99.95	-545	-0.05	主要係烏日區高學田段泉水區鑿井工程已完工，目前初驗中。111年度西屯站自立段抽水井鑿井工程及臺中市潭子區興龍段69地號鑿井工程因案件變更，目前停工中，致工程進度落後。	後續將依工程進度及契約所訂工期完工，並積極辦理計價付款，以提升執行率。
機械及設備		38,660,000			38,660,000	25,560,000	5,686,350		5,686,350	22.25	-19,873,650	-77.75		
什項設備		2,140,000			2,140,000	1,850,000	1,610,274		1,610,274	87.04	-239,726	-12.96		

臺中農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計		356,287,000	101,750,000		458,037,000	235,956,000	163,206,615		163,206,615	69.17	-72,749,385	-30.83		
土地				200,000	200,000	200,000	193,431		193,431	96.72	-6,569	-3.28		
土地改良物		315,487,000	101,750,000	-1,365,000	415,872,000	207,181,000	154,552,105		154,552,105	74.60	-52,628,895	-25.40		
房屋及建築				1,165,000	1,165,000	1,165,000	1,164,455		1,164,455	99.95	-545	-0.05		
機械及設備		38,660,000			38,660,000	25,560,000	5,686,350		5,686,350	22.25	-19,873,650	-77.75		
什項設備		2,140,000			2,140,000	1,850,000	1,610,274		1,610,274	87.04	-239,726	-12.96		
總計		356,287,000	101,750,000		458,037,000	235,956,000	163,206,615		163,206,615	69.17	-72,749,385	-30.83		