

臺中農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		341,097,000.00			341,097,000.00	187,595,000.00	40,023,062.00		40,023,062.00	21.33	-147,571,938.00	78.67		
一次性項目		341,097,000.00			341,097,000.00	187,595,000.00	40,023,062.00		40,023,062.00	21.33	-147,571,938.00	78.67		
土地		30,000,000.00			30,000,000.00	2,000,000.00					-2,000,000.00	100.00	本處土地已妥託 不動產估價師估 計中	俟相關程序完成 後，積極辦理後 續作業
土地改良物		305,120,000.00			305,120,000.00	182,468,000.00	37,016,344.00		37,016,344.00	20.29	-145,451,656.00	79.71	主要係相關水利 工程尚未完工所 致	俟相關程序完成 後，積極辦理後 續作業
房屋及建築														
機械及設備		2,100,000.00			2,100,000.00	1,167,000.00	2,071,627.00		2,071,627.00	177.52	904,627.00	77.52	計畫尚在辦理中	俟相關程序完成 後積極執行
交通及運輸設備		755,000.00			755,000.00	695,000.00					-695,000.00	100.00	未奉行政院核准 採購	將妥適預估所需
什項設備		3,122,000.00			3,122,000.00	1,265,000.00	935,091.00		935,091.00	73.92	-329,909.00	26.08	係本處撙節開支	俟需求提出後儘 速辦理採購
總計		341,097,000.00			341,097,000.00	187,595,000.00	40,023,062.00		40,023,062.00	21.33	-147,571,938.00	78.67		
土地		30,000,000.00			30,000,000.00	2,000,000.00					-2,000,000.00	100.00		
土地改良物		305,120,000.00			305,120,000.00	182,468,000.00	37,016,344.00		37,016,344.00	20.29	-145,451,656.00	79.71		
房屋及建築														
機械及設備		2,100,000.00			2,100,000.00	1,167,000.00	2,071,627.00		2,071,627.00	177.52	904,627.00	77.52		
交通及運輸設備		755,000.00			755,000.00	695,000.00					-695,000.00	100.00		
什項設備		3,122,000.00			3,122,000.00	1,265,000.00	935,091.00		935,091.00	73.92	-329,909.00	26.08		
總計		341,097,000.00			341,097,000.00	187,595,000.00	40,023,062.00		40,023,062.00	21.33	-147,571,938.00	78.67		