

**臺中農田水利事業作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
一般建築及設備計畫		374,745,000.00			374,745,000.00	49,712,000.00	18,834,401.00		18,834,401.00	37.89	-30,877,599.00	62.11	主要係相關水利工程尚未完工所致	俟相關程序完成後，積極辦理後續作業	
一次性項目		374,745,000.00			374,745,000.00	49,712,000.00	18,834,401.00		18,834,401.00	37.89	-30,877,599.00	62.11			
土地		7,000,000.00			7,000,000.00										
土地改良物		342,300,000.00			342,300,000.00	43,252,000.00	15,567,133.00		15,567,133.00	35.99	-27,684,867.00	64.01			
房屋及建築															
機械及設備		21,600,000.00			21,600,000.00	5,690,000.00	3,249,268.00		3,249,268.00	57.10	-2,440,732.00	42.90			本處轄區內各工作站尚無購置捲揚機、抽水機等需求
交通及運輸設備		850,000.00			850,000.00										
什項設備		2,995,000.00			2,995,000.00	770,000.00	18,000.00		18,000.00	2.34	-752,000.00	97.66	應接桌椅和影印機等設備已採購中，且部分廠商未及時交貨所致	俟相關程序完成後，積極辦理後續作業	
總計		374,745,000.00			374,745,000.00	49,712,000.00	18,834,401.00		18,834,401.00	37.89	-30,877,599.00	62.11			
土地		7,000,000.00			7,000,000.00										
土地改良物		342,300,000.00			342,300,000.00	43,252,000.00	15,567,133.00		15,567,133.00	35.99	-27,684,867.00	64.01			
房屋及建築															
機械及設備		21,600,000.00			21,600,000.00	5,690,000.00	3,249,268.00		3,249,268.00	57.10	-2,440,732.00	42.90			
交通及運輸設備		850,000.00			850,000.00										
什項設備		2,995,000.00			2,995,000.00	770,000.00	18,000.00		18,000.00	2.34	-752,000.00	97.66			
總計		374,745,000.00			374,745,000.00	49,712,000.00	18,834,401.00		18,834,401.00	37.89	-30,877,599.00	62.11			