

臺中農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		360,410,000.00			360,410,000.00	76,457,000.00	81,271,999.00		81,271,999.00	106.30	4,814,999.00	6.30	主要係本年度發包工程進度較預計超前，且依合約申請估驗款，致執行數較預算數為高。	爾後依工程規劃期程辦理，並審慎評估分配數。
一次性項目		360,410,000.00			360,410,000.00	76,457,000.00	81,271,999.00		81,271,999.00	106.30	4,814,999.00	6.30		
土地改良物		319,610,000.00			319,610,000.00	68,367,000.00	78,701,370.00		78,701,370.00	115.12	10,334,370.00	15.12		
機械及設備		38,660,000.00			38,660,000.00	7,400,000.00	1,926,919.00		1,926,919.00	26.04	-5,473,081.00	73.96		
什項設備		2,140,000.00			2,140,000.00	690,000.00	643,710.00		643,710.00	93.29	-46,290.00	6.71		
總計		360,410,000.00			360,410,000.00	76,457,000.00	81,271,999.00		81,271,999.00	106.30	4,814,999.00	6.30		
土地改良物		319,610,000.00			319,610,000.00	68,367,000.00	78,701,370.00		78,701,370.00	115.12	10,334,370.00	15.12		
機械及設備		38,660,000.00			38,660,000.00	7,400,000.00	1,926,919.00		1,926,919.00	26.04	-5,473,081.00	73.96	主要係因日南站雙寮段抽水井等鑿井工程施工中，預計下半年度完工。	後續將依工程進度及契約所訂期程完工，並積極辦理計價付款，以提升執行率。
什項設備		2,140,000.00			2,140,000.00	690,000.00	643,710.00		643,710.00	93.29	-46,290.00	6.71		
總計		360,410,000.00			360,410,000.00	76,457,000.00	81,271,999.00		81,271,999.00	106.30	4,814,999.00	6.30		