

臺中農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		360,410,000.00			360,410,000.00	3,197,000.00	11,743,857.00		11,743,857.00	367.34	8,546,857.00	267.34	主要係因工程辦理估驗及請款較多，故進度較為超前。	依水利工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數。
一次性項目		360,410,000.00			360,410,000.00	3,197,000.00	11,743,857.00		11,743,857.00	367.34	8,546,857.00	267.34		
土地														
土地改良物		319,610,000.00			319,610,000.00	2,697,000.00	11,700,479.00		11,700,479.00	433.83	9,003,479.00	333.83		
房屋及建築														
機械及設備		38,660,000.00			38,660,000.00	500,000.00	43,378.00		43,378.00	8.68	-456,622.00	91.32	主要係因年度剛開始，各業務單位採購案刻正計畫中，致請款進度低於預期。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
交通及運輸設備														
什項設備		2,140,000.00			2,140,000.00									
總計		360,410,000.00			360,410,000.00	3,197,000.00	11,743,857.00		11,743,857.00	367.34	8,546,857.00	267.34		
土地														
土地改良物		319,610,000.00			319,610,000.00	2,697,000.00	11,700,479.00		11,700,479.00	433.83	9,003,479.00	333.83		
房屋及建築														
機械及設備		38,660,000.00			38,660,000.00	500,000.00	43,378.00		43,378.00	8.68	-456,622.00	91.32		
交通及運輸設備														
什項設備		2,140,000.00			2,140,000.00									
總計		360,410,000.00			360,410,000.00	3,197,000.00	11,743,857.00		11,743,857.00	367.34	8,546,857.00	267.34		