

臺中農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		356,287,000.00	101,750,000.00		458,037,000.00	156,931,000.00	119,840,583.00		119,840,583.00	76.37	-37,090,417.00	23.63	主要係馬力埔支線及白冷圳分線等改善工程施工計畫送水保局審查中。另部分施工中廠商尚未提出估驗申請，致執行落後。	後續將依工程進度及契約所訂工期完工，並積極辦理計價付款，以提升執行率。
一次性項目		356,287,000.00	101,750,000.00		458,037,000.00	156,931,000.00	119,840,583.00		119,840,583.00	76.37	-37,090,417.00	23.63		
土地				200,000.00	200,000.00	200,000.00	193,431.00		193,431.00	96.72	-6,569.00	3.28		
土地改良物		315,487,000.00	101,750,000.00	-200,000.00	417,037,000.00	138,281,000.00	116,258,212.00		116,258,212.00	84.07	-22,022,788.00	15.93		
機械及設備		38,660,000.00			38,660,000.00	17,380,000.00	2,560,571.00		2,560,571.00	14.73	-14,819,429.00	85.27		
什項設備		2,140,000.00			2,140,000.00	1,070,000.00	828,369.00		828,369.00	77.42	-241,631.00	22.58		
總計		356,287,000.00	101,750,000.00		458,037,000.00	156,931,000.00	119,840,583.00		119,840,583.00	76.37	-37,090,417.00	23.63		
土地				200,000.00	200,000.00	200,000.00	193,431.00		193,431.00	96.72	-6,569.00	3.28		
土地改良物		315,487,000.00	101,750,000.00	-200,000.00	417,037,000.00	138,281,000.00	116,258,212.00		116,258,212.00	84.07	-22,022,788.00	15.93		
機械及設備		38,660,000.00			38,660,000.00	17,380,000.00	2,560,571.00		2,560,571.00	14.73	-14,819,429.00	85.27		
什項設備		2,140,000.00			2,140,000.00	1,070,000.00	828,369.00		828,369.00	77.42	-241,631.00	22.58		
總計		356,287,000.00	101,750,000.00		458,037,000.00	156,931,000.00	119,840,583.00		119,840,583.00	76.37	-37,090,417.00	23.63		