

臺中農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	81,645,029	322,833,000			404,478,029	275,209,419	350,315,778		350,315,778	127.29	75,106,359	27.29	主要係承包商集中人力執行工程，進度較為超前，且辦理估驗請款，致執行數高於預期。	依水利工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數。
一次性項目	81,645,029	322,833,000			404,478,029	275,209,419	350,315,778		350,315,778	127.29	75,106,359	27.29		
土地改良物	57,714,599	274,148,000			331,862,599	231,634,419	303,100,515		303,100,515	130.85	71,466,096	30.85		
機械及設備	23,930,430	46,810,000		-4,583,000	66,157,430	37,227,000	40,905,487		40,905,487	109.88	3,678,487	9.88		
交通及運輸設備				4,183,000	4,183,000	4,183,000	4,182,706		4,182,706	99.99	-294	-0.01		
什項設備		1,875,000		400,000	2,275,000	2,165,000	2,127,070		2,127,070	98.25	-37,930	-1.75		
總計	81,645,029	322,833,000			404,478,029	275,209,419	350,315,778		350,315,778	127.29	75,106,359	27.29		
土地改良物	57,714,599	274,148,000			331,862,599	231,634,419	303,100,515		303,100,515	130.85	71,466,096	30.85		
機械及設備	23,930,430	46,810,000		-4,583,000	66,157,430	37,227,000	40,905,487		40,905,487	109.88	3,678,487	9.88		
交通及運輸設備				4,183,000	4,183,000	4,183,000	4,182,706		4,182,706	99.99	-294	-0.01		
什項設備		1,875,000		400,000	2,275,000	2,165,000	2,127,070		2,127,070	98.25	-37,930	-1.75		
總計	81,645,029	322,833,000			404,478,029	275,209,419	350,315,778		350,315,778	127.29	75,106,359	27.29		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。