

臺中農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	81,645,029	322,833,000	49,827,899		454,305,928	306,363,419	421,614,047		421,614,047	137.62	115,250,628	37.62	主要係承包商集中人力執行工程，進度較為超前，且依契約辦理估驗請款，致執行數高於預期。	依水利工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數。
一次性項目	81,645,029	322,833,000	49,827,899		454,305,928	306,363,419	421,614,047		421,614,047	137.62	115,250,628	37.62		
土地改良物	57,714,599	274,148,000	49,827,899		381,690,498	257,678,419	374,144,102		374,144,102	145.20	116,465,683	45.20		
機械及設備	23,930,430	46,810,000		-4,635,000	66,105,430	42,175,000	41,160,169		41,160,169	97.59	-1,014,831	-2.41		
交通及運輸設備				4,183,000	4,183,000	4,183,000	4,182,706		4,182,706	99.99	-294	-0.01		
什項設備		1,875,000		452,000	2,327,000	2,327,000	2,127,070		2,127,070	91.41	-199,930	-8.59		
總計	81,645,029	322,833,000	49,827,899		454,305,928	306,363,419	421,614,047		421,614,047	137.62	115,250,628	37.62		
土地改良物	57,714,599	274,148,000	49,827,899		381,690,498	257,678,419	374,144,102		374,144,102	145.20	116,465,683	45.20		
機械及設備	23,930,430	46,810,000		-4,635,000	66,105,430	42,175,000	41,160,169		41,160,169	97.59	-1,014,831	-2.41		
交通及運輸設備				4,183,000	4,183,000	4,183,000	4,182,706		4,182,706	99.99	-294	-0.01		
什項設備		1,875,000		452,000	2,327,000	2,327,000	2,127,070		2,127,070	91.41	-199,930	-8.59		
總計	81,645,029	322,833,000	49,827,899		454,305,928	306,363,419	421,614,047		421,614,047	137.62	115,250,628	37.62		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。