

臺中農田水利事業作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		599,597,101			599,597,101	134,108,000	83,008,972		83,008,972	61.90	-51,099,028	-38.10	主要係辦理土地重劃執行計畫尚未完成致執行落後。  主要係部分工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。  主要係工程尚在規劃、發包中，致進度落後。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。  後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。  俟後依工程規劃期程審慎評估辦理。
一次性項目		599,597,101			599,597,101	134,108,000	83,008,972		83,008,972	61.90	-51,099,028	-38.10		
土地		34,000,000			34,000,000	2,833,000					-2,833,000	-100.00		
土地改良物		450,172,101			450,172,101	121,600,000	82,437,808		82,437,808	67.79	-39,162,192	-32.21		
機械及設備		113,825,000			113,825,000	9,675,000	571,164		571,164	5.90	-9,103,836	-94.10		
什項設備		1,600,000			1,600,000					--				
總計		599,597,101			599,597,101	134,108,000	83,008,972		83,008,972	61.90	-51,099,028	-38.10		
土地		34,000,000			34,000,000	2,833,000					-2,833,000	-100.00		
土地改良物		450,172,101			450,172,101	121,600,000	82,437,808		82,437,808	67.79	-39,162,192	-32.21		
機械及設備		113,825,000			113,825,000	9,675,000	571,164		571,164	5.90	-9,103,836	-94.10		
什項設備		1,600,000			1,600,000					--				
總計		599,597,101			599,597,101	134,108,000	83,008,972		83,008,972	61.90	-51,099,028	-38.10		

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 本年度法定預算數已扣除以前年度先行辦理數49,827,899元。