

臺中農田水利事業作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		599,597,101			599,597,101	220,454,000	169,386,418		169,386,418	76.84	-51,067,582	-23.16	主要係辦理土地重劃執行計畫尚未完成致執行落後。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
一次性項目		599,597,101			599,597,101	220,454,000	169,386,418		169,386,418	76.84	-51,067,582	-23.16		
土地		34,000,000			34,000,000	8,499,000	586,316		586,316	6.90	-7,912,684	-93.10		
土地改良物		450,172,101			450,172,101	182,400,000	157,884,421		157,884,421	86.56	-24,515,579	-13.44		
機械及設備		113,825,000			113,825,000	29,325,000	10,888,881		10,888,881	37.13	-18,436,119	-62.87		
什項設備		1,600,000			1,600,000	230,000	26,800		26,800	11.65	-203,200	-88.35		
總計		599,597,101			599,597,101	220,454,000	169,386,418		169,386,418	76.84	-51,067,582	-23.16		

臺中農田水利事業作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
土地		34,000,000			34,000,000	8,499,000	586,316		586,316	6.90	-7,912,684	-93.10		
土地改良物		450,172,101			450,172,101	182,400,000	157,884,421		157,884,421	86.56	-24,515,579	-13.44		
機械及設備		113,825,000			113,825,000	29,325,000	10,888,881		10,888,881	37.13	-18,436,119	-62.87		
什項設備		1,600,000			1,600,000	230,000	26,800		26,800	11.65	-203,200	-88.35		
總計		599,597,101			599,597,101	220,454,000	169,386,418		169,386,418	76.84	-51,067,582	-23.16		

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 本年度法定預算數已扣除以前年度先行辦理數49,827,899元。