

臺中農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		599,597,101			599,597,101	348,057,101	292,089,652		292,089,652	83.92	-55,967,449	-16.08	主要係辦理土地 重劃執行計畫尚 未完成致執行落 後。 1. 主要係后里區 舊社新段水井開 鑿工程因施工階 段申請變更設計 中，致執行落 後。 2. 主要係外埔區 二崁段629地號 等水井開鑿工 程，目前申請消 防檢查及用電水 權中，致執行落 後。 1. 主要係飲水機 已採購驗收，惟 廠商請款文件尚 未齊備，致無法 付款。 2. 主要係購置冷 氣機業已交貨尚 未安裝，致執行 落後。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。 後續將依工程進 度積極辦理估驗 計價付款以提升 執行率。
一次性項目		599,597,101			599,597,101	348,057,101	292,089,652		292,089,652	83.92	-55,967,449	-16.08		
土地		34,000,000			34,000,000	19,831,000	586,316		586,316	2.96	-19,244,684	-97.04		
土地改良物		450,172,101			450,172,101	260,416,101	254,961,695		254,961,695	97.91	-5,454,406	-2.09		
機械及設備		113,825,000			113,825,000	66,740,000	35,865,508		35,865,508	53.74	-30,874,492	-46.26		
什項設備		1,600,000			1,600,000	1,070,000	676,133		676,133	63.19	-393,867	-36.81		
總計		599,597,101			599,597,101	348,057,101	292,089,652		292,089,652	83.92	-55,967,449	-16.08		

臺中農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
土地		34,000,000			34,000,000	19,831,000	586,316		586,316	2.96	-19,244,684	-97.04		
土地改良物		450,172,101			450,172,101	260,416,101	254,961,695		254,961,695	97.91	-5,454,406	-2.09		
機械及設備		113,825,000			113,825,000	66,740,000	35,865,508		35,865,508	53.74	-30,874,492	-46.26		
什項設備		1,600,000			1,600,000	1,070,000	676,133		676,133	63.19	-393,867	-36.81		
總計		599,597,101			599,597,101	348,057,101	292,089,652		292,089,652	83.92	-55,967,449	-16.08		

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2. 本年度法定預算數已扣除以前年度先行辦理數49,827,899元。