臺中農田水利事業作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫		599,597,101			599,597,101	472,861,101	370,820,846		370,820,846	78.42	-102,040,255	-21.58		
一次性項目		599,597,101			599,597,101	472,861,101	370,820,846		370,820,846	78.42	-102,040,255	-21.58		
土地		34,000,000			34,000,000	28,330,000	586,316		586,316	2.07	-27,743,684	-97.93	主要係辦理土地重劃執行計畫尚未完成致執行落後。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物		450,172,101			450,172,101	347,616,101	306,395,169		306,395,169	88.14	-41,220,932	-11.86		
房屋及建築				3,946,000	3,946,000	3,946,000	3,699,821		3,699,821	93.76	-246,179	-6.24		
機械及設備		113,825,000		-3,946,000	109,879,000	91,499,000	58,811,080		58,811,080	64.28	-32,687,920	-35.72	主要係:通霄鎮五南段等2件水井開鑿工程，因評估出水量不足，予以撤案；另大甲區五里牌段等2件水井開鑿工程因申請變更設計，目前停工中，致執行落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
什項設備		1,600,000			1,600,000	1,470,000	1,328,460		1,328,460	90.37	-141,540	-9.63		
總計		599,597,101			599,597,101	472,861,101	370,820,846		370,820,846	78.42	-102,040,255	-21.58		
土地		34,000,000			34,000,000	28,330,000	586,316		586,316	2.07	-27,743,684	-97.93		
土地改良物		450,172,101			450,172,101	347,616,101	306,395,169		306,395,169	88.14	-41,220,932	-11.86		
房屋及建築				3,946,000	3,946,000	3,946,000	3,699,821		3,699,821	93.76	-246,179	-6.24		
機械及設備		113,825,000		-3,946,000	109,879,000	91,499,000	58,811,080		58,811,080	64.28	-32,687,920	-35.72		

臺中農田水利事業作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備		1,600,000			1,600,000	1,470,000	1,328,460		1,328,460	90.37	-141,540	-9.63		
總計		599,597,101			599,597,101	472,861,101	370,820,846		370,820,846	78.42	-102,040,255	-21.58		

註：1.本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2.本年度法定預算數已扣除以前年度先行辦理數49,827,899元。