

臺中農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
一般建築及設備計畫		374,745,000.00			374,745,000.00	177,719,000.00	104,900,560.00		104,900,560.00	59.03	-72,818,440.00	40.97	主要係頭料山三 料口蓄水池暨管 路設施改善工 程，多次招標， 因原物料及工資 調漲、廠商投標 意願低，致流 標。	經評估並調整預 算後，刻正辦理 招標作業中。		
一次性項目		374,745,000.00			374,745,000.00	177,719,000.00	104,900,560.00		104,900,560.00	59.03	-72,818,440.00	40.97				
土地		7,000,000.00			7,000,000.00											
土地改良物		342,300,000.00			342,300,000.00	157,144,000.00	101,142,567.00		101,142,567.00	64.36	-56,001,433.00	35.64				
房屋及建築																
機械及設備		21,600,000.00			21,600,000.00	16,910,000.00	930,879.00		930,879.00	5.50	-15,979,121.00	94.50			一、主要係111 年水閘門遠端監 控系统建置採購 案已施工中，預 計11月完工。 二、電腦設備、 捲揚機等購置需 求，各單位陸續 呈報中。	後續將依工程進 度積極辦理估驗 計價付款，另相 關需求確認後， 積極辦理設備採 購作業。
交通及運輸設備		850,000.00			850,000.00	850,000.00	776,450.00		776,450.00	91.35	-73,550.00	8.65				
什項設備		2,995,000.00			2,995,000.00	2,815,000.00	2,050,664.00		2,050,664.00	72.85	-764,336.00	27.15	主要係複合式影 印機設備採購案 刻正計畫中，爰 請款進度低於預 期。	俟相關需求確認 後，積極辦理設 備採購作業。		
總計		374,745,000.00			374,745,000.00	177,719,000.00	104,900,560.00		104,900,560.00	59.03	-72,818,440.00	40.97				
土地		7,000,000.00			7,000,000.00											
土地改良物		342,300,000.00			342,300,000.00	157,144,000.00	101,142,567.00		101,142,567.00	64.36	-56,001,433.00	35.64				

臺中農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築														
機械及設備		21,600,000.00			21,600,000.00	16,910,000.00	930,879.00		930,879.00	5.50	-15,979,121.00	94.50		
交通及運輸設備		850,000.00			850,000.00	850,000.00	776,450.00		776,450.00	91.35	-73,550.00	8.65		
什項設備		2,995,000.00			2,995,000.00	2,815,000.00	2,050,664.00		2,050,664.00	72.85	-764,336.00	27.15		
總計		374,745,000.00			374,745,000.00	177,719,000.00	104,900,560.00		104,900,560.00	59.03	-72,818,440.00	40.97		